

## **BÁO CÁO**

### **Tình hình thực hiện công trình**

**Kênh tiêu úng Nam Hùng - Nghĩa Hy – Thiết Tràng, thị trấn Cam Lộ, và Tân Trúc – Vĩnh An, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ thuộc dự án Hệ thống tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp tỉnh Quảng Trị**

#### **1. Khái quát về dự án:**

Công trình: Kênh tiêu úng Nam Hùng - Nghĩa Hy – Thiết Tràng, thị trấn Cam Lộ, và Tân Trúc – Vĩnh An, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ thuộc dự án Hệ thống tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp tỉnh Quảng Trị được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1060/QĐ-UBND, ngày 10/5/2019; tổng mức dự toán xây dựng 6.100.011.000 đồng, nguồn vốn đầu tư: Vốn đầu tư chương trình mục tiêu tái cơ cấu Nông Nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định dân cư; Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng và ngân sách địa phương, công tác giải phóng mặt bằng UBND huyện Cam Lộ chịu trách nhiệm; UBND huyện phê duyệt kết quả đấu thầu tại Quyết định số 1057/QĐ-UBND, ngày 03/6/2019, thời gian thực hiện hợp đồng 200 ngày (từ ngày 11/6/2019 đến ngày 28/12/2019). Và được UBND tỉnh đồng ý gia hạn tiến độ đến ngày 30/12/2020 tại Công văn số 1001/UBND-NN ngày 13/3/2020.

#### **2. Tình hình thực hiện:**

Đến nay, công trình đã triển khai thi công hoàn thành các hạng mục Tuyến kênh chính T1, T2, cầu máng tại Km0+706; Km0+817; K1+80 và Km1+437; Cống qua đường tại Km0+910; cống điều tiết tại Km1+500 với giá trị khối lượng đạt 4.792.164.000 đồng/5.230.620.000 đồng đạt 92% giá trị hợp đồng.

#### **3. Bố trí vốn và giải ngân:**

Nguồn vốn được UBND tỉnh bố trí: 5.100.000.000 đồng, trong đó: Năm 2019 bố trí 1.900.000.000 đồng tại Quyết định số 3181/QĐ-UBND ngày 31/12/2018; Năm 2020 bố trí 3.200.000.000 đồng tại Quyết định số 3707/QĐ-UBND ngày 30/12/2019). Đến nay đã giải ngân: 5.100.000.000 đồng (Xây lắp: 4.479.573.000 đồng; Quản lý dự án: 71.744.000 đồng; Chi phí tư vấn 384.260.000 đồng; Chi khác 164.423.000 đồng), đạt 100% kế hoạch vốn được giao.

#### **4. Kết luận và kiến nghị:**

Để khác thác dự án có hiệu quả đảm bảo thoát nước cho các khu vực Nam Hùng, Nghĩa Hy, Thiết Tràng và phía Nam thị trấn Cam Lộ, hoàn thành các hạng mục còn lại theo đúng hồ sơ phê duyệt và nguồn vốn UBND tỉnh đồng ý hỗ trợ cho dự án. UBND huyện kính đề nghị Sở kế hoạch - Đầu tư xem xét hỗ trợ nguồn vốn ngân sách Trung ương còn thiếu của dự án trong kế hoạch vốn

năm 2021: 1.000.000.000 đồng (một tỷ đồng) và cho điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến 31/12/2021.

Kính mong Sở Kế hoạch và Đầu tư quan tâm, giải quyết./.

**Nơi nhận:**

- Sở KH&ĐT Quảng Trị;
- Lưu: VT. *h*

**TM.ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Trần Hoài Linh**